



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Gestión 2019 - 2022

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983

000053

¡Gestión Para Todos!

## RESOLUCION DE ALCALDIA N° 438-2019-MPCH-A

Chincheros, 14 de octubre del 2019.

### EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS.

#### VISTO:

El proveído de Gerencia Municipal de fecha 14 de octubre del 2019, Opinión Legal N° 277-2019-MPCH/U.A.L., con registro de gerencia N° 7645, de fecha 14 de octubre del 2019, Informe N° 269-2019-MPCH-PP/BQCH, con registro de gerencia N° 7573, de fecha 10 de octubre del 2019, Informe N° 1059-2019-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 7262, de fecha 02 de octubre del 2019 y la documentación adjuntada a folios ciento veinte nueve (129), y;

#### CONSIDERNADO:

Que, de conformidad al artículo II y VIII del título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia; están sujetos a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformación a la constitución Política del Perú regulan las actividades y funcionamiento del Sector Público;

Que, mediante Resolución de Alcaldía No. 242-2019-MPCH-A, se **APRUEBA** el Expediente Técnico del Proyecto: "Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac" con código de Inversiones N° 2444743, bajo la modalidad de Administración Directa con un plazo de ejecución de 150 (Ciento cincuenta) días calendario por el monto de s/. 1, 663,414.00 (Un millón Seiscientos sesenta y tres mil cuatrocientos catorce con 05/100 Soles), detallado a continuación:

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO		
Proyecto	Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros-Apurímac.	
ENT.EJECUT	Municipalidad Provincial de Chincheros	
Modalidad	Administración Directa	
Ubicación	Chincheros-Chincheros-Apurímac	
Fecha	Jun-19	
ítem	Descripción	Costo Directo S/.
1	Mantenimiento de Infraestructura Existente	361,857.85
2	Equipamiento -Mobiliario	464,830.78
3	Construcción de Modulo de Cuatro Niveles	631,888.65
4	Seguridad, Medio Ambiente y Capacitación	9,292.41
<b>Costo Directo (CD)</b>		<b>1,467,869.69</b>
Gastos Generales 7% (GG)		102,750.88
Gasto de Supervision 5% (GS)		73,393.48
<b>COSTO SUB TOTAL (CST=CD+GG+GS)</b>		<b>1,644,014.05</b>
Expediente Técnico (EXP)		19,400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO (PT=CST+EXP)</b>		<b>1,663,414.05</b>

Que, mediante Informe N° 866-2019-MPCH-SGDUR/OIC, Informe N° 868-2019-MPCH-SGDUR/OIC, Informe N° 876-2019-MPCH-SGDUR/OIC, INFORME N° 878-2019-MPCH-SGDUR/OIC, INFORME N° 879-2019-MPCH-SGDUR/OIC, INFORME N° 880-2019-2019-MPCH-SGDUR/OIC, INFORME N° 881-2019-2019-MPCH-SGDUR/OIC, INFORME N° 889-2019-MPCH-SGDUR/OIC, emitido por el Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural, mediante el cual solicita los Pedidos de Compras N° 805, 806, 829,840, 804, 802, 830, 861, para la adquisición de Equipamiento y mobiliario para la ejecución de la Obra "Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac" con código de Inversiones N° 2444743";

Que, mediante el Informe N° 269-2019-ACSA/UL-MPCH, con registro de gerencia N° 6571, de fecha 09 de setiembre del 2019, el Jefe de Logística remite observaciones a los informes y pedidos de compras señaladas en el párrafo anterior, haciendo la siguiente observación: 1) (...) de los pedidos de compra N° 805, 806, 829, 840, 804, 802, 830, 861; se realizó el estudio de mercado y se verifica que el valor estimado supera el costo consignado en el Presupuesto Analítico de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac" con código de Inversiones N° 2444743"; 2) de los pedidos de compra N° 805, 806, 829, 840, 804, 802, 830, 861, se observa que las especificaciones técnicas no se especifica el plazo de entrega, lugar de entrega, forma de entrega, si la modalidad de contratación será (llave en mano), garantía, etc., (...);

Síguenos en:






# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Gestión 2019 - 2022

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983

000052



Gestión Para Todos!

Que, mediante Informe N° 013-2019-MPCH-SUP-JCCQ, con registro de la Unidad de Obras N° 0081, de fecha 13 de setiembre del 2019, el Supervisor de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac "con código de Inversiones N° 2444743", informa sobre la diferencia de los costos de los insumos de mayor incidencia de la obra, entre los costos de los insumos del expediente técnico aprobado y los costos actuales según cotización en el mercado, que se detalla a continuación: (...)

-COMPONENTE DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE: Los precios cotizados por la unidad de logística durante la ejecución de la obra, de los insumos de mayor incidencia de este componente, existe una diferencia de S/. 10,313.90 (106.66%) de más a los precios de los insumos y S/.,14, 082.40 en el ítem de Servicios de Terceros del expediente técnico por lo que generara un sobregiro económico a la obra (...).

-COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO-MOBILIARIO: Los precios cotizados por la unidad de abastecimiento durante la ejecución de la obra; de los insumos de mayor incidencia de este componente, difieren en mayor grado a los precios de los insumos del expediente técnico, por lo que generara un sobregiro económico a la obra de S/.,113, 995.75 (148.89%) del costo inicial aproximadamente. Esto es debido a que los costos de los insumos que figuran en el expediente técnico aprobado, son muy inferiores a los precios cotizados por la unidad de Logística; mayoría de los insumos por su naturaleza tienen que realizarse la compra por el convenio de compras públicas "PERU COMPRAS" (...).

-Esta discrepancia de precios generar un sobregiro económico y para poder cumplir con las metas propuestas en la primera etapa, se tendrá que solicitar un incremento del presupuesto, a la inicial asignado, el cual asciende a S/. 138,392.05 a continuación se detalla el cuadro de resumen del incremento presupuestal a requerir para poder cumplir con las metas programadas:

DESCRIPCION	MONTO
EXPEDIENTE APROBADO Y COTIZACION DE UNIDAD DE LOGISTICA (MATERIALES)	10,588.63
SERVICIOS DE TERCEROS - OTROS	14,082.40
EXPEDIENTE APROBADO Y COTIZACION DE UNIDAD DE LOGISTICA (EQUIPAMIENTO)	113,445.75
<b>TOTAL DE INCREMENTO PRESUPUESTAL</b>	<b>138,116.78</b>

y recomienda que la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, comunique al proyectista para que realice una actualización de costos de los insumos que figuran en el expediente técnico, según los que se ofertan en el convenio de Compras Públicas "Perú Compras";

Que, mediante Informe N° 053-2019-MPCH/RES/ARQ°AGAM, remite informe respecto a las observaciones realizadas a los pedidos de compras del cual se tiene que el expediente técnico de la Obra : "Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac "con código de Inversiones N° 2444743", tiene deficiencias en cuanto al precio de los insumos, para la culminación de las metas habrá un problema presupuestario que afectara la no conclusión de varias partidas , sugiriendo ampliar el presupuesto para cumplir con las metas programadas;

Que, mediante Informe N° 281-SCHT/- "SGDUR"-RUO-MPCH e Informe N° 991-2019-MPCH-SGDUR/OIC, el Responsable de Obras y Sub Gerente de Desarrollo Urbano Rural respectivamente solicitan realizar la compra de los diferentes insumos correspondientes al componente de equipamiento a través del convenio de "Perú Compras", así poder llegar a cumplir con las metas que están proyectadas para dicha obra;

Que, mediante Informe N° 298-2019-SCHT/" SCHT"-RUO-MPCH, con registro de SGDUR N° 2205, de fecha 24 de setiembre del 2019, el Responsable de Obras sugiere ampliar el presupuesto para cumplir con las metas programadas, haciendo a la consulta respectiva a la Oficina de Presupuesto y Planificación y realizar el incremento presupuestal de acuerdo a la opinión del mismo;

Que, mediante Informe Técnico N° 1059-2019-MPCH-SGDUR/OIC, con registro de gerencia N° 7262, de fecha 02 de octubre del 2019, el Sub Gerente de Desarrollo Urbano solicita la aprobación vía acto resolutorio por Incremento Presupuestal por Actualización de Insumos, desprendiéndose lo siguiente:

### EVALUACION:

La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano Rural, realiza la evolución de los informes técnicos emitidos, mencionados líneas arriba en el ítem de los antecedentes, realizando la evaluación de la diferencia de los costos de los insumos y servicios entre el expediente técnico y las cotizaciones actual de acorde al mercado con PERU COMPRAS, llegando al siguiente cuadro para incremento presupuestal en costo directo y en los gastos generales y de supervisión:

Síguenos en:






# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Gestión 2019 - 2022

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983



¡Gestión Para Todos!

Descripción	Monto
EXPEDIENTE APROBADO Y COTIZACION DE UNIDAD DE LOGISTICA (MATERIALES)	10,588.63
SERVICIOS DE TERCEROS - OTROS	14,082.40
EXPEDIENTE APROBADO Y COTIZACION DE UNIDAD DE LOGISTICA (EQUIPAMIENTO)	113,445.75
<b>INCREMENTO PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO</b>	<b>138,116.78</b>
GASTOS GENERALES	9,668.17
GASTOS DE SUPERVISION	6,905.84
<b>INCREMENTO PRESUPUESTAL - TOTAL</b>	<b>154,690.79</b>

Donde continuación se detalla de en los siguientes cuadros los comparativos de acuerdo a expediente técnico y cotizaciones de acorde a mercado por parte de logística que involucra en el Costo Directo:

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	COSTOS SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO		COSTOS SEGÚN COTIZACION ACTUAL		DIFERENCIA DE COSTOS EXPEDIENTE TECNICO Y COTIZACION	%
			COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL		
<b>SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO</b>				<b>153,245.58</b>		<b>163,834.20</b>	<b>-10,588.63</b>	<b>106.91%</b>
CARTEL DE OBRA INC. INSTALACION Y TRANSP	GLB	1.00	350.00	350.00	220.00	220.00	130.00	62.86%
A CERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 60 1/4"	VAR	10.00	7.00	70.00	7.00	70.00	0.00	100.00%
A ARENA GRUESA	m <sup>3</sup>	8.00	50.00	400.00	48.00	384.00	16.00	96.00%
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	bol	60.00	24.00	1,440.00	23.00	1,380.00	60.00	95.83%
IMPERMEAB. MORTERO/CONCRETO CHEMA 1	Lts	33.00	10.00	330.00	18.00	594.00	-264.00	180.00%
VENTANA DE ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 6 MM	m <sup>2</sup>	30.00	60.00	1,800.00	140.00	4,200.00	-2,400.00	233.33%
LLAJA PAPEL GRANATE ASA 80	plg	52.00	2.00	104.00	2.40	124.80	-20.80	120.00%
IMPRESOR	gln	60.00	20.00	1,200.00	25.00	1,500.00	-300.00	125.00%
PINTURA LA TEX SATINADO	gln	80.00	28.00	2,240.00	70.00	5,600.00	-3,360.00	250.00%
SOLDADURA CELLOCORD	kg	5.00	12.00	60.00	13.00	65.00	-5.00	108.33%
TUBO FO.GALV. ST.ISO-12"	m	4.00	60.00	240.00	65.00	260.00	-20.00	108.33%
TUBO FO.GALV. ST.ISO-1"	m	40.00	30.00	1,200.00	35.00	1,400.00	-200.00	116.67%
TUBO FO.GALV. ST.ISO-1 1/2"	m	42.00	45.00	1,890.00	45.00	1,890.00	0.00	100.00%
TOMA CORRIENTE DOBLE PLANO BAKELITA	und	40.00	13.00	520.00	10.00	400.00	120.00	76.92%
CAJA RECTANG PVC 4"x2 1/8"	und	10.00	2.00	20.00	3.00	30.00	-10.00	150.00%
CINTA AISLANTE	rfl	18.00	2.50	45.00	40.00	720.00	-675.00	1600.00%
MADERA TORNILLO DE 2" X 3" X 3M	und	60.00	15.00	900.00	30.00	1,800.00	-900.00	200.00%
MADERA TORNILLO DE 2" X 6" X 3M	und	15.00	30.00	450.00	61.00	915.00	-465.00	203.33%
CLAVO DE MADERA 4"	kg	30.00	4.00	120.00	4.00	120.00	0.00	100.00%
CLAVO DE MADERA 3"	kg	10.00	4.00	40.00	4.00	40.00	0.00	100.00%
CLAVO DE MADERA 2"	kg	5.00	4.00	20.00	4.00	20.00	0.00	100.00%
A LAMBRE GALVANIZADO # 16	kg	50.00	4.00	200.00	9.00	450.00	-250.00	225.00%
CLAVOS DE FIJACION 1"	und	2.50	0.40	1.00	0.20	0.50	0.50	50.00%
BALDOSA DE 1.20MX0.60MX12MM	m <sup>2</sup>	551.00	42.20	23,252.20	37.50	20,662.50	2,589.70	88.86%
ANGULO PERIMETRAL 1"x1 1/2"x1/16L=3.00M	pza	210.00	8.00	1,680.00	10.50	2,205.00	-525.00	131.25%
PERFIL TEE PRINCIPAL 1"x1 1/2"x1/16L=3.60M	pza	126.00	8.00	1,008.00	13.50	1,701.00	-693.00	168.75%
PERFIL TEE SECUNDARIO 1"x1"x1/16L=1.22M	pza	502.00	4.50	2,259.00	7.20	3,614.40	-1,355.40	160.00%
PERFIL TEE TERCEARIO 1"x1"x1/16 L=0.60M	pza	709.00	3.00	2,127.00	4.80	3,403.20	-1,276.20	160.00%
FIJADOR DE DIVISION DE VIDRIO	und	7.00	20.00	140.00	15.00	105.00	35.00	75.00%
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE E=10 MM.	m <sup>2</sup>	75.00	350.00	26,250.00	227.00	17,025.00	9,225.00	64.86%
PEGAMENTO MAY OLICA (25 KG)	bol	65.00	18.00	1,170.00	14.00	910.00	260.00	77.78%
CERAMICO DE ALTO TRANSITO ANTIDESLIZANTE 60 X 60 CM	m <sup>2</sup>	135.00	30.00	4,050.00	29.00	3,915.00	135.00	96.67%
FRAGUA GRIS CLARO	kg	5.00	6.00	30.00	4.00	20.00	10.00	66.67%
PERSIANA VERTICAL	m <sup>2</sup>	75.00	45.00	3,375.00	160.00	12,000.00	-8,625.00	355.56%
LLAJA PARA METAL#100	und	75.00	2.00	150.00	2.00	150.00	0.00	100.00%
CABLE TW # 14 AWG 2.5 MM2	Rollo	8.00	75.00	600.00	80.00	640.00	-40.00	106.67%
INTERRUPTOR DOBLE BIPOLAR BAKELITA	und	32.00	13.00	416.00	14.00	448.00	-32.00	107.69%
CAJA OCTOGONAL PVC. LIVIANA 4"x4"x2 1/2	und	32.00	2.00	64.00	3.00	96.00	-32.00	150.00%
TUB. PVC SEL P/INST. ELECT. DE 3/4" x 3m	und	50.00	5.00	250.00	3.30	165.00	85.00	66.00%

Síguenos en:





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Gestión 2019 - 2022

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983

¡Gestión Para Todos!

CURVA PVC SEL 3/4"	und	70.00	1.00	70.00	1.00	70.00	0.00	100.00%
FLANCHA TERMOACUSTICA 1x5M	plh	215.00	234.50	50,417.50	222.50	47,837.50	2,580.00	94.88%
TORNILLO DE TECHO CAPUCHON	und	2.25	0.30	0.68	0.40	0.90	-0.23	133.33%
TORNILLO AUTORROSCANTE HEXAGONAL 5"	und	4000.00	0.50	2,000.00	0.50	2,000.00	0.00	100.00%
RODOPLAST PARA BORDE DE MAYOLICAS	m	120.00	7.00	840.00	3.00	360.00	480.00	42.86%
FUERTA MDF 6 MM CON ENCHAPADO	m²	11.00	140.00	1,540.00	380.00	4,180.00	-2,640.00	271.43%
LUMINARIAS LED DE 60X60 CM, 40 W	pza	32.00	120.00	3,840.00	55.00	1,760.00	2,080.00	45.83%
CUMBRERA TERMOACUSTICA (3X0.44 M)	und	18.00	108.90	1,960.20	112.00	2,016.00	-55.80	102.85%
THINER	ghl	5.00	18.00	90.00	15.00	75.00	15.00	83.33%
PINTURA ESMALTE SINTETICO	ghl	14.00	38.00	532.00		0.00	532.00	0.00%
PINTURA ANTICORROSIVA	ghl	7.00	38.00	266.00	38.00	266.00	0.00	100.00%
LJIA PARA MADERA #100	und	50.00	2.00	100.00	2.00	100.00	0.00	100.00%
TAPAPOROS DE MADERA ACABADA C/BARNIZ O LACA	ghl	5.00	40.00	200.00	45.00	225.00	-25.00	112.50%
BARNIZ MARINO	ghl	5.00	60.00	300.00	42.00	210.00	90.00	70.00%
CABLE TW# 12 AWG - 4 MM2 (rollo 100 Metros)	Rollo	8.00	75.00	600.00	120.00	960.00	-360.00	160.00%
BROCHA DE 4"	und	10.00	10.00	100.00	30.00	300.00	-200.00	300.00%
CLAVO DE IMPACTO 1 1/2" (500 und x bolsa)	Bolsa	1.00	25.00	25.00	0.30	0.30	24.70	1.20%
FULMINANTE 22 mm MADERA 1X1 CONTRAMARCO	und	200.00	0.50	100.00	25.00	5,000.00	-4,900.00	5000.00%
TORNILLO WA FER PUNTA FINA (500 Und x Bolsa)	Bolsa	3.00	35.00	105.00	0.40	1.20	103.80	1.14%
TORNILLO 6X1 PUNTA FINA (1000 Und x Bolsa)	Bolsa	3.00	30.00	90.00	0.30	0.90	89.10	1.00%
FLANCHAS GIPLAC	Und	50.00	32.00	1,600.00	34.00	1,700.00	-100.00	106.25%
PARANTESS 64 MM	Und	40.00	15.00	600.00	12.00	480.00	120.00	80.00%
RIELES 65 MM	Und	30.00	30.00	900.00	12.00	360.00	540.00	40.00%
ESQUINEROS METALICOS	Und	30.00	10.00	300.00	7.00	210.00	90.00	70.00%
MASILLA 27 KG	Balde	10.00	55.00	550.00	2.00	20.00	530.00	3.64%
TUBERIA PVC P 1"	m	20.00	1.20	24.00	1.40	28.00	-4.00	116.67%
CABLE SOLIDO PAR TRENSADO UTP CATEGORIA 6 - SATRA	m	500.00	0.88	440.00	0.90	450.00	-10.00	102.27%
LA TIGUILLO O PATCH CORD UTP CAT. 6 - 2 METROS SATRA	und	21.00	22.00	462.00	21.00	441.00	21.00	95.45%
ACCESORIO DE DERIVACION DE CANALETA DE REDES	und	4.00	5.00	20.00	5.00	20.00	0.00	100.00%
CINTA DOBLE FAZ BLANCO PARA CANALETAS EN REDES	m	200.00	1.00	200.00	1.20	240.00	-40.00	120.00%
ANGULO EXTERNO DE CANALETA DE REDES 39X19	und	10.00	20.00	200.00	22.00	220.00	-20.00	110.00%
ANGULO INTERNO DE CANALETA DE REDES 39X19	und	10.00	20.00	200.00	22.00	220.00	-20.00	110.00%
CANALETAS DE REDES 39X19	m	100.00	5.50	550.00	6.00	600.00	-50.00	109.09%
CANALETAS DE REDES 24X14	m	100.00	4.00	400.00	4.50	450.00	-50.00	112.50%
ANGULO INTERNO DE CANALETA DE REDES 24X14	und	4.00	18.00	72.00	20.00	80.00	-8.00	111.11%
ANGULO EXTERNO DE CANALETA DE REDES 24X14	und	4.00	18.00	72.00	20.00	80.00	-8.00	111.11%
ANGULO EXTERNO DE CANALETA DE REDES 15X10	und	4.00	15.00	60.00	18.00	72.00	-12.00	120.00%
ANGULO INTERNO DE CANALETA DE REDES 15X10	und	1.00	15.00	15.00	18.00	18.00	-3.00	120.00%
CANALETAS DE REDES 15X10	m	100.00	3.50	350.00	4.00	400.00	-50.00	114.29%
CANALETAS DE REDES/JEBE PARA PISO	m	5.00	7.00	35.00	7.00	35.00	0.00	100.00%
EMPALME UNION PARA CONECTORES RJ45	und	5.00	15.00	75.00	15.00	75.00	0.00	100.00%
CONECTORES RJ45	und	50.00	3.00	150.00	3.50	175.00	-25.00	116.67%
PLACA DE PARED DOBLE ETHERNET	und	21.00	20.00	420.00	22.00	462.00	-42.00	110.00%
CABLE DE RED UTP	m	21.00	3.00	63.00	22.00	462.00	-399.00	733.33%
ROUTER	und	5.00	70.00	350.00	6.00	30.00	320.00	8.57%
SWITCH DE 16 PUERTOS	und	1.00	1,500.00	1,500.00	1,900.00	1,900.00	-400.00	126.67%
<b>SERVICIOS DE TERCEROS - OTROS</b>				<b>21,623.78</b>		<b>35,706.18</b>	<b>-14,082.40</b>	<b>165.12%</b>
SERVICIO DE INSTALACION DE MAMPARAS	M2	75.00	16.67	1,250.25	1.00	6,525.00	-5,274.75	-421.90%
SERVICIO DE INSTALACION Y FABRICACION DE BARANDAS METALICAS	GLB	40.20	13.30	534.66	1.00	3,924.73	-3,390.07	-634.06%
SERVICIO DE INSTALACION DE INTERNET	GLB	1.00	1,000.00	1,000.00	1.00	1,500.00	-500.00	-50.00%
SERVICIO DE INSTALACION DE PLACAS Y CIELLO RASO	M2	583.31	7.15	4,170.67	1.00	9,088.25	-4,917.58	-117.91%
SERVICIO DE PINTADO DE EXTERIORES EN ALTURAS	M2	921.00	4.20	3,868.20	1.00	3,868.20	0.00	0.00%
SERVICIO DE INSTALACION DE COBERTURA Y CUMBRERA TERMOACUSTICA	GLB	1.00	10,800.00	10,800.00	1.00	10,800.00	0.00	0.00%

Síguenos en:





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Gestión 2019 - 2022

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983



## CUADRO COMPARATIVO DE COSTO DE EXPEDIENTE APROBADO Y COTIZACION DE UNIDAD DE LOGISTICA

DESCRIPCION	UND	CANTID	COSTOS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO		COSTOS SEGÚN COTIZACION ACTUAL		DIFERENCIA DE COSTOS EXPEDIENTE TÉCNICO Y COTIZACION	%
			COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL	COSTO UNITARIO	COSTO PARCIAL		
<b>EQUIPAMIENTO</b>				<b>233,151.93</b>		<b>346,597.68</b>	<b>-113,445.75</b>	<b>148.66%</b>
EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I7 DISCO SOLIDO	EQU	10.00	3,200.00	32,000.00	5,000.00	50,000.00	-18,000.00	156.25%
UPS 500 Va	EQU	16.00	300.00	4,800.00	500.00	8,000.00	-3,200.00	166.67%
LAPTOP CORE I7 DISCO SOLIDO	EQU	2.00	3,500.00	7,000.00	5,100.00	10,200.00	-3,200.00	145.71%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TINTA FULL COLOR SISTEMA CONTINUO	EQU	5.00	2,500.00	12,500.00	5,021.35	25,106.75	-12,606.75	200.85%
ESCRITORIO DE MELANINA EJECUTIVO	und	5.00	1,500.00	7,500.00	2,300.00	11,500.00	-4,000.00	153.33%
SILLA EJECUTIVA	pza	22.00	720.00	15,840.00	500.00	11,000.00	4,840.00	69.44%
ESTANTERIA DE MELAMINA DE 100X180X45, 2 FUERTAS	pza	17.00	1,470.00	24,990.00	780.00	13,260.00	11,730.00	53.06%
BUTACA METALICA DE TRES CUERPOS	und	5.00	450.00	2,250.00	480.00	2,400.00	-150.00	106.67%
MESA PARA REUNIONES DE TRABAJO (4.00MX1.80M SEGUN DISEÑO)	und	1.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	-500.00	120.00%
SILLA GIRATORIA	pza	13.00	350.00	4,550.00	380.00	4,940.00	-390.00	108.57%
SILLA A COLCHADA	und	9.00	120.00	1,080.00	180.00	1,620.00	-540.00	150.00%
FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (BIZHUD367)	EQU	3.00	6,000.00	18,000.00	13,400.00	40,200.00	-22,200.00	223.33%
EQUIPO DE COMPUTO INTEL CORE I9	EQU	3.00	5,000.00	15,000.00	7,400.00	22,200.00	-7,200.00	148.00%
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASERJET MONOCROMATICA (BIZHUD 22)	EQU	1.00	2,000.00	2,000.00	3,350.00	3,350.00	-1,350.00	167.50%
PLOTTER MULTIFUNCIONAL, IMPRESION A0 (HP T3500)	EQU	1.00	24,000.00	24,000.00	45,000.00	45,000.00	-21,000.00	187.50%
ESTACION TOTAL (LEY CA R500)	EQU	1.00	18,000.00					
TRIPODE DE ALUMINIO P/ESTACION TOTAL	EQU	1.00	540.00					
PRISMA P/ESTACION TOTAL	EQU	3.00	400.00	21,430.00	36,000.00	36,000.00	-14,570.00	167.99%
BASTON TELESCOPICA P/ESTACION TOTAL	EQU	3.00	330.00					
BATERIA ADICIONAL P/ESTACION TOTAL	EQU	1.00	700.00					
NIVEL TOPOGRAFICO	EQU	1.00	3,000.00					
TRIPODE DE ALUMINIO P/NIVEL TOPOGRAFICO	EQU	1.00	540.00	3,690.00	4,200.00	4,200.00	-510.00	113.82%
MIRA TOPOGRAFICA DE 5 M.	EQU	1.00	150.00					
ECLIMETRO PARA TOPOGRAFIA	EQU	1.00	750.00	750.00	600.00	600.00	150.00	80.00%
GPS	EQU	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	100.00%
ESCRITORIO DE MELANINA	und	5.00	450.00	2,250.00	450.00	2,250.00	0.00	100.00%
ESTANTERIA METALICA DE ANGULOS RANURADOS DE 01 CUERPO, 04 A	pza	2.00	300.00	600.00	800.00	1,600.00	-1,000.00	266.67%
ESTANTERIA METALICA SOLIDO SEGUN DISEÑO (2.60MX4.00M) 6 ANAQUE	pza	10.00	500.00	5,000.00	900.00	9,000.00	-4,000.00	180.00%
CAJA FUERTE 61CMX39CMX41CM	EQU	1.00	3,200.00	3,200.00	2,800.00	2,800.00	400.00	87.50%
PARLANTE AMPLIFICADO A CTIVO DE 15", INC. A CCEOS.	EQU	2.00	1,400.00	2,800.00	2,000.00	4,000.00	-1,200.00	142.86%
PEDESTAL DE PARLANTE	und	2.00	500.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	-3,000.00	400.00%
CONSOLA MEZCLADORA DE 6 CANALES INCIACCES.	EQU	1.00	850.00	850.00	2,199.00	2,199.00	-1,349.00	258.71%
MICROFONO INALAMBIRICO SHURE	EQU	1.00	1,200.00	1,200.00	2,700.00	2,700.00	-1,500.00	225.00%
CAMARA FILMADORA PROFESIONAL	EQU	1.00	5,000.00	5,000.00	11,000.00	11,000.00	-6,000.00	220.00%
PROYECTOR MULTIMEDIA	und	1.00	2,500.00	2,500.00	4,500.00	4,500.00	-2,000.00	180.00%
ECRAM	und	1.00	800.00	800.00	1,650.00	1,650.00	-850.00	206.25%
TRIPODE DE ALUMINIO 1.65 M (CAMARA-FILMADORA)	und	1.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	100.00%
UPS 2200 Va	EQU	1.00	950.00	950.00	1,200.00	1,200.00	-250.00	126.32%
FLETE	GLB	1.00	4,021.93	4,021.93	4,021.93	4,021.93	0.00	100.00%

**CONCLUSION:** 1) De la evaluación realizada se llega a la conclusión que se requiere un incremento presupuestal de S/. 154,690.79 Soles (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS NOVENTA CON 79/100 SOLES) para el cumplimiento de metas, 2) Teniendo un incremento presupuestal de 9.30% con respecto al expediente técnico aprobado, con un nuevo presupuesto de S/. 1,818,104.84 Soles como se muestra en el siguiente cuadro:

EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE	MONTO	Asignación Presupuestal			Saldo	NUEVO PRESUPUESTO FINAL
		1ra Asignación Presupuestal	Incremento presupuestal por actualización de precios	Nueva Asignación Presupuestal		
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>1,467,869.69</b>	<b>401,785.72</b>	<b>138,116.78</b>	<b>539,902.50</b>	<b>1,066,083.97</b>	<b>1,605,986.47</b>
GASTOS GENERALES (7%)	102,750.88	28,125.00	9,668.17	37,793.18	74,625.88	112,419.05
GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION (5%)	73,393.48	20,089.28	6,905.84	26,995.12	53,304.20	80,299.32
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,644,014.05</b>	<b>450,000.00</b>	<b>154,690.79</b>	<b>604,690.80</b>	<b>1,194,014.05</b>	<b>1,798,704.84</b>
EXPEDIENTE TECNICO	19,400.00					19,400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,663,414.05</b>	<b>450,000.00</b>	<b>154,690.79</b>	<b>604,690.80</b>	<b>1,194,014.05</b>	<b>1,818,104.84</b>
Porcentaje	100.00%	27.05%	9.30%	36.35%	71.78%	109.30%

Síguenos en:






# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Gestión 2019 - 2022

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983



¡Gestión Para Todos!

**RECOMENDACIONES:** Se recomienda Aprobar Mediante Acto Resolutivo el Incremento Presupuestal por la actualización de precios de los insumos y servicios de acorde al costo de mercado por un presupuesto de S/. 154,690.79 Soles (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEIS CIENTOS NOVENTA CON 79/100 SOLES). Obteniendo un nuevo presupuesto que asciende a S/. 1,818,104.84 Soles (UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTOS CUATRO CON 84/100 SOLES).

Que, mediante Informe N° 269-2019-MPCH-PP/BQCH, con registro de gerencia N° 7573, de fecha 10 de octubre del 2019, el Sub Gerente de Planificación y Presupuesto remite la disponibilidad Presupuestal para la actualización de precios de Insumos y Servicios de la Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac "con código de Inversiones N° 2444743";

Que, mediante Opinión Legal N° 277-2019-MPCH/U.A.L., con registro de gerencia N° 7645, de fecha 14 de octubre del 2019, el Asesor Legal de la Municipalidad Provincial de Chincheros, OPINA: Declarar Procedente la Actualización de precios de Insumos y Servicios de la Obra: **Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac "con código de Inversiones N° 2444743";**

Que, la Alcaldía es el Órgano Ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el Representante Legal y su máxima autoridad administrativa, facultando para dictar Decretos y Resoluciones con sujeción a las Leyes y Ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR** el Incremento Presupuestal por Actualización de precios de Insumos y Servicios de la Obra: **Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac "con código de Inversiones N° 2444743"**, acorde al costo de mercado por un Presupuesto de S/. 154,690.79 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa con 79/100 soles), **obteniendo un nuevo presupuesto que asciende a S/. 1,818,104.84 (Un millón ochocientos dieciocho mil ciento cuatro con 84/100 soles)**, detallado en el siguiente cuadro:

EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE	MONTO	Asignación Presupuestal			Saldo	NUEVO PRESUPUESTO FINAL
		1ra Asignación Presupuestal	Incremento presupuestal por actualización de precios	Nueva Asignación Presupuestal		
<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>1,467,869.69</b>	<b>401,785.72</b>	<b>138,116.78</b>	<b>539,902.50</b>	<b>1,066,083.97</b>	<b>1,605,986.47</b>
GASTOS GENERALES (7%)	102,750.88	28,125.00	9,668.17	37,793.18	74,625.88	112,419.05
GASTOS DE SUPERVISION - LIQUIDACION (5%)	73,393.48	20,089.28	6,905.84	26,995.12	53,304.20	80,299.32
<b>SUB TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,644,014.05</b>	<b>450,000.00</b>	<b>154,690.79</b>	<b>604,690.80</b>	<b>1,194,014.05</b>	<b>1,798,704.84</b>
EXPEDIENTE TECNICO	19,400.00					19,400.00
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1,663,414.05</b>	<b>450,000.00</b>	<b>154,690.79</b>	<b>604,690.80</b>	<b>1,194,014.05</b>	<b>1,818,104.84</b>
Porcentaje	100.00%	27.05%	9.30%	36.35%	71.78%	109.30%

**ARTÍCULO SEGUNDO: APROBAR** el Incremento Presupuestal por Actualización de precios de Insumos y Servicios de la Obra: **Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de los Servicios Municipales de la Municipalidad Provincial de Chincheros, Departamento Apurímac "con código de Inversiones N° 2444743"**, por un monto total de S/. 154,690.79 (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Seiscientos Noventa con 79/100 soles), detallado a continuación:

Descripción	Monto
<b>EXPEDIENTE APROBADO Y COTIZACION DE UNIDAD DE LOGISTICA (MATERIALES)</b>	<b>10,588.63</b>
<b>SERVICIOS DE TERCEROS - OTROS</b>	<b>14,082.40</b>
<b>EXPEDIENTE APROBADO Y COTIZACION DE UNIDAD DE LOGISTICA (EQUIPAMIENTO)</b>	<b>113,445.75</b>
<b>INCREMENTO PRESUPUESTAL - COSTO DIRECTO</b>	<b>138,116.78</b>
<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>9,668.17</b>
<b>GASTOS DE SUPERVISION</b>	<b>6,905.84</b>
<b>INCREMENTO PRESUPUESTAL - TOTAL</b>	<b>154,690.79</b>

Síguenos en:





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS

Gestión 2019 - 2022

Creada por Ley N° 23759 el 30/12/1983



¡Gestión Para Todos!

**ARTÍCULO TERCERO: ENCARGAR y NOTIFICAR** a la Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Planificación y Presupuesto, Unidad de Logística, Sub Gerencia de Desarrollo Urbano el cumplimiento de la presente Resolución.

**ARTICULO CUARTO: ENCARGAR** la publicación de la presente resolución a la Oficina de Imagen Institucional.

**REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MSNR/rmb.  
DISTRIBUCION:  
Gerencia 01  
Logística 01  
SGDUR 02+EXP.  
OCI 01  
S.G./ARCHIVO 01



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL  
CHINCHEROS - APURIMAC  
*Nilo G. Najarro Rojas*  
**Nilo G. Najarro Rojas**  
ALCALDE

Síguenos en:

